



Contrôle avant la réception

Le chapitre 15 mesure ce qui est fini, pas ce qui est prévu

Cette fiche se remplit avant d'ouvrir le chapitre 15. Tant qu'une ligne reste « à terminer plus tard », la réception n'a pas de sens.

Général

- ☐ Tous les réseaux ont été validés avant fermeture.
- ☐ Photos des réseaux archivées, avec un mètre visible.
- ☐ Renforts repérés et photographiés, fiche THS-14B.

Parements et cloisons

- ☐ Fixations terminées.
- ☐ Jeux périphériques et d'acclimatation respectés.
- ☐ Portes fonctionnelles, sans frottement.
- ☐ Zones techniques restées accessibles.

Sol

- ☐ Support vérifié : planeité, rigidité, humidité.
- ☐ Revêtement compatible avec le support et l'usage.
- ☐ Jeux périphériques respectés.
- ☐ Sol non bloqué sous les meubles fixes, si le fabricant l'interdit.
- ☐ Seuils terminés.

Salle d'eau

- ☐ Système d'étanchéité terminé, fiche THS-14C remplie.
- ☐ Angles traités avec le détail du système.
- ☐ Traversées étanchées, une par une.
- ☐ Raccord de douche terminé.
- ☐ Siphon, bonde et raccords accessibles.
- ☐ Ventilation fonctionnelle, avec temporisation.



Cuisine

- ☐ Meubles bas et hauts fixés mécaniquement.
- ☐ Plan de travail fixé.
- ☐ Vannes accessibles sans démontage.
- ☐ Siphon accessible.
- ☐ Appareils ventilés selon leur fabricant.
- ☐ Portes et tiroirs sécurisables pour le transport.

Poids

Ligne	Valeur (kg)
Poids avant second œuvre	
Poids ajouté	
Poids actuel	
Équipements restant à poser	
Poids final prévu	
Marge restante	

Si la marge restante est négative ou inférieure à ce que pèsent les équipements restants, arrêtez les commandes et reprenez le budget THS-14E.

Anomalies et corrections

Anomalie	Lot	Correction	Validée le

Date du contrôle, et personne qui le réalise

Accord pour passer à la réception : oui / non

Les anomalies non corrigées à ce stade deviennent des réserves au chapitre 15, fiche THS-15B. Autant les traiter maintenant, pendant que l'accès existe encore.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.