



Endgewicht und Endmasse

2,2 % Fehler tilgen die ganze Reserve

Papierfassung. Die Tabellenfassung vergleicht jeden Messwert mit seinem Grenzwert und wird rot, sobald eine Reserve negativ wird. Behalten Sie nicht nur Ihre Baustellentabelle: wiegen Sie die Wirklichkeit.

Weshalb die Wiegung nicht optional ist

Ein schlicht ausgebautes Haus von 6 m ist mit 2 720 kg gerechnet, also 60 kg Reserve auf einem Anhänger von 3,5 t. 60 kg auf 2 720 sind aber 2,2 %: Schrauben, drei Geräte schwerer als ihr Datenblatt und zwei Anstriche genügen.

Schlusswiegung

Messgrösse	Gemessen (kg)	Grenzwert (kg)	Reserve (kg)
Gesamtgewicht			
Achse oder Gruppe vorne			
Achse oder Gruppe hinten			
Stützlast			

Wo die Grenzwerte stehen

Garantiertes Gesamtgewicht des Anhängers (kg)

Kapazität je Achse oder Gruppe (kg)

Höchstlast der montierten Reifen (kg)

Höchstlast von Kupplung und Zugfahrzeug (kg)

Ort und Datum der Wiegung, und verwendete Einrichtung

Übernehmen Sie die Werte von Blatt THS-03B: der Anhänger setzt die Grenzen, nicht das Projekt.



Masse des fertigen Hauses

Messen Sie am weitest vorstehenden Punkt: Fassade, Ortgang, Dachrinne, Griff, Ausstattung aussen. Nicht die Masse des Plans.

Messgrösse	Gemessen (mm)	Grenzwert (mm)	Reserve (mm)
Grösste Breite		2 550	
Grösste Höhe		4 000	
Gesamtlänge			

Haben Sie 2,50 m angestrebt, bleiben 50 mm insgesamt, also 25 mm pro Seite: die Dicke einer Eckverkleidung oder eine Rinnenhalterung. Über den Grenzwerten ist eine Sonderbewilligung erforderlich.

Abweichung zur Baustellenrechnung

Position	Gerechnet (kg)	Gewogen (kg)	Abweichung
Total des Hauses			

Entscheid

- ☐ Alle Messwerte liegen in den Grenzen: das Haus darf fahren.
- ☐ Eine Reserve ist negativ: Gewichtsreduktion oder grösserer Anhänger zu prüfen.
- ☐ Die Masse werden überschritten: Sonderbewilligung zu prüfen.
- ☐ Verteilung zu überarbeiten: Stützlast ausserhalb des zulässigen Bereichs.

Was noch zu entscheiden ist

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.