



Kontrolle vor dem Schliessen

Winkel, Feuchte, Luftdichtheit und Fotos

Vor dem Verschrauben der oberen Platte auszufüllen, und nochmals vor dem Aufrichten der Wände. Danach lassen sich diese Werte nicht mehr messen.

Geometrie

Messung	Wert (mm)
Breite vorne	
Breite Mitte	
Breite hinten	
Länge links	
Länge rechts	
Diagonale A	
Diagonale B	
Differenz der Diagonalen	

Null anstreben, 3 mm akzeptieren, über 5 mm korrigieren. Ein schiefer Boden zählt sich in den Wänden und dann in den Türen.

Tragwerk

Querschnitt der Balken und Achsabstand (mm)

Grösste freie Spannweite (mm)

Dicke der oberen Platte (mm)

Schraubabstand, Rand und Fläche (mm)



Holzfeuchte

Ziel: höchstens 18 % beim Schliessen, besser 12 bis 15 %.

Messstelle	Wert (%)	Datum
Randbalken vorne		
Mittlerer Balken		
Randbalken hinten		
Obere Platte		
Höchstwert		

Ausgeführter Aufbau

Dämmstoff: Produkt und Dicke

Unterseite: Produkt und mechanischer Schutz

Luftdichtheit: Produkt und Einbauseite

Richtung, in die der Boden trocknen kann

Kontrollen

- ☐ Keine Hohlräume an Ecken, Riegeln und Wechseln.
- ☐ Dämmstoff nicht gequetscht, Dicke eingehalten.
- ☐ Luftdichtheit durchgehend, Stösse mit der Rolle angedrückt.
- ☐ Alle Durchdringungen mit Manschette angeschlossen.
- ☐ Befestigungen am Fahrgestell an freigegebenen Stellen und angezogen.
- ☐ Keine ungeplante Bohrung in einem tragenden Balken.
- ☐ Holz trocken, Höchstwert gemessen und notiert.
- ☐ Boden gewogen und Masse in THS-03A übertragen.
- ☐ Fotos senkrecht aufgenommen, mit sichtbarem Massband.

Boden fertiggestellt am, durch

Beobachtungen



Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.