



Montagekontrolle

Ein Blatt je Element, vom Klotz bis zur Funktion

Drucken Sie eine Seite je Fenster. Nichts wird aus dem Gedächtnis montiert, und nichts lässt sich nach der Verkleidung prüfen.

Das Element

Kürzel und Lage im Haus

Produkt, Referenz und Öffnungsrichtung

Rahmenaussenmass (mm)

Verglasungstyp und angegebene Masse (kg)

Die Öffnung, vor der Montage gemessen

Kontrolle	Wert (mm)
Breite der Öffnung	
Höhe der Öffnung	
Fuge links	
Fuge rechts	
Fuge oben	
Fuge unten	
Diagonale A	
Diagonale B	
Differenz der Diagonalen	

Weichen die Diagonalen deutlich ab, korrigieren Sie die Konstruktion vor der Montage. Ein Fenster bringt keine Wand in den Winkel.



Der eingesetzte Rahmen

Kontrolle	Wert	Konform
Waagrechte des unteren Riegels		
Lot des linken Pfostens		
Lot des rechten Pfostens		
Breite oben		
Breite in der Mitte		
Breite unten		
Diagonalen des Rahmens		

Kontrollen

- ☐ Tragklötze gesetzt, an den vorgeschriebenen Stellen.
- ☐ Distanzklötze von den Tragklötzen unterschieden.
- ☐ Befestigungen nach Typ und Abstand des Herstellers.
- ☐ Keine Schraube so fest, dass sich das Profil verzieht.
- ☐ Flügel mehrmals betätigt, Funktion normal.
- ☐ Mittlere Fuge gedämmt, ohne Hohlraum und ohne Verzug.
- ☐ Innere Luftdichtheit angeschlossen, auf allen vier Seiten durchgehend.
- ☐ Aussenanschluss an die Unterspannbahn fertig, in der richtigen Richtung.
- ☐ Unteres Blech montiert, mit Gefälle und Wasseraustritt.
- ☐ Fotos innen und aussen gemacht, vor der Verkleidung.

Montiert am, durch

Beobachtungen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.