



Bemessung der Basis

Gewicht, Masse, Auflager und Kontrolle vor der Bestellung

Eine einzige Regel: nichts wird bestellt, solange die Spalte «geschätzte Masse» nicht bis unten ausgefüllt ist. Die beiden letzten Spalten füllen Sie auf der Brückenwaage aus, während des Baus.

Masse des Hauses, Position für Position

Position	Geschätzt (kg)	Wägung 1: Rohbau	Wägung 2: dicht
Boden: Struktur, Dämmung, Unterseite			
Wandkonstruktion und Aussteifung			
Dachkonstruktion			
Bedachung und Spenglerarbeiten			
Unterspannbahn, Hinterlüftung, Fassade			
Fenster und Eingangstür			
Dämmung von Wand und Dach			
Dampfbremse und Klebebänder			
Trennwände, Böden, Bekleidungen			
Küche			
Bad und Wassererwärmer			
Heizung und Kamin			
Lüftung			
Elektro und Sanitär			
Einbaumöbel und Treppe			
Reserve von 5 % für Vergessenes			
Total Haus			



Verfügbare Nutzlast

Zeile	Wert (kg)
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers	
Tatsächliches Leergewicht des Fahrgestells	
Verfügbare Nutzlast	
Total Haus, von Seite 1 übertragen	
Verbleibende Reserve, positiv oder negativ	

Negative Reserve: nicht bestellen. Fahrgestell wechseln oder das Projekt erleichtern, bevor Sie Holz kaufen.

Strassenmasse

Element, von unten nach oben	Höhe (mm)
Höhe der Ladefläche, leer	
Fertiger Boden	
Wandhöhe	
Dachkonstruktion und Eindeckung	
Was übersteht: Kamin, Dachfenster, Module	
Gesamthöhe in Transportstellung	

Fertige Aussenbreite, inklusive Fassade und Lattung (mm)

Verbleibende Reserve bis 2 550 mm (mm)

Gesamtlänge inklusive Deichsel (mm)



Verteilung der schweren Lasten

Messen Sie den Abstand ab Vorderkante der Ladefläche. Diese vier Zeilen braucht der Anhängerhersteller, um die Achsen zu positionieren.

Schwere Last	Masse (kg)	Abstand ab vorne (cm)
1		
2		
3		
4		

Vom Hersteller angegebene Achslast (kg)

Stützlast auf der Deichsel, Zielwert und zulässiger Bereich (kg)

Auflager im Stand

Auflager	Lage am Fahrgestell oder Tragwerk	Zulässige Last (kN)	Art des Auflagers und Boden
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Fertigniveau des Bodens gegenüber dem Gelände (cm)

Bodenabstand unter dem Boden (cm)



Kontrolle vor der Bestellung

- ☐ Der Typ steht fest: Anhänger oder Fundament, mit schriftlicher Begründung.
- ☐ Das Zielgewicht des fertigen Hauses ist Position für Position beziffert.
- ☐ Das tatsächliche Leergewicht ist schriftlich bestätigt, nicht aus dem Katalog.
- ☐ Die verbleibende Reserve ist positiv.
- ☐ Die fertige Aussenbreite bleibt unter 2 500 mm, Fassade inbegriffen.
- ☐ Die Gesamthöhe in Transportstellung ist berechnet und bleibt unter 4 000 mm.
- ☐ Die vier schweren Lasten wurden dem Hersteller mitgeteilt.
- ☐ Auflagerpunkte und zulässige Lasten liegen schriftlich vor.
- ☐ Die Leitungen sind im Plan eingetragen: Wasser, Abwasser, Strom.
- ☐ Das Gelände wurde nach starkem Regen beobachtet, das Fertigniveau steht fest.
- ☐ Die Lösung ist vom Hersteller, Ingenieur oder Unternehmen bestätigt.

Bestätigt durch, Funktion und Datum

Offen gebliebene Punkte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.