



Die Wägungen der Baustelle

Fünf Kontrollen, vom leeren Fahrgestell bis zum fertigen Haus

Eine Wägung am Schluss nützt nichts. Diese hier kommen alle zu einem Zeitpunkt, an dem noch korrigiert werden kann. Verlangen Sie, wo möglich, Achslasten und Stützlast, nicht nur das Total.

Schritt	Datum	Total (kg)	Achse 1	Achse 2	Stützlast
1. Anhänger leer					
2. Boden und Konstruktion					
3. Wind- und wasserdicht					
4. Innenausbau fertig					
5. Haus fertig					

Abweichung von der Prognose

Schritt	Erwartet (kg)	Gewogen (kg)	Abweichung	Getroffener Entscheid
1. Anhänger leer				
2. Boden und Konstruktion				
3. Wind- und wasserdicht				
4. Innenausbau fertig				
5. Haus fertig				

Benutzte Brückenwaage, Adresse und Tarif

Anwesende Person bei den Wägungen



Vor jeder Fahrt

- ☐ Frischwasser entleert.
- ☐ Grauwasser entleert.
- ☐ Loser Inhalt entfernt oder gesichert.
- ☐ Gesamthöhe geprüft, Anhänger in Transportstellung.
- ☐ Aussenbreite geprüft, nichts steht vor.
- ☐ Reifendruck kontrolliert.
- ☐ Stützlast geprüft und mit dem Fahrzeug vereinbar.
- ☐ Dokumente an Bord: Fahrzeugausweis und Datenblatt.

Kleben Sie diese Liste innen an die Tür. Die Legalität des Gespanns darf nicht vom Gedächtnis der Person abhängen, die ankuppelt.

Beobachtungen und vorgenommene Korrekturen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.