



Contrôle avant fermeture

Équerrage, humidité, étanchéité à l'air et photos

À remplir avant de visser le panneau supérieur, puis avant de monter les murs. Après, ces valeurs ne se mesurent plus.

Géométrie

Mesure	Valeur (mm)
Largeur avant	
Largeur milieu	
Largeur arrière	
Longueur gauche	
Longueur droite	
Diagonale A	
Diagonale B	
Écart entre diagonales	

Viser zéro, accepter 3 mm, corriger au-delà de 5 mm. Un plancher faux d'équerre se paie sur les murs, puis sur les portes.

Structure

Section des solives et entraxe (mm)

Plus grande portée libre (mm)

Épaisseur du panneau supérieur (mm)

Entraxe de vissage, rive et partie courante (mm)



Humidité du bois

Objectif : 18 % au maximum à la fermeture, idéalement 12 à 15 %.

Point de mesure	Valeur (%)	Date
Rive avant		
Solive centrale		
Rive arrière		
Panneau supérieur		
Valeur maximale relevée		

Composition mise en œuvre

Isolant : produit et épaisseur

Sous-face : produit et protection mécanique

Étanchéité à l'air : produit et côté de pose

Direction dans laquelle le plancher peut sécher

Contrôles

- ☐ Aucune cavité vide autour des angles, traverses et chevêtres.
- ☐ Isolant non comprimé, épaisseur respectée.
- ☐ Étanchéité à l'air continue, joints pressés au rouleau.
- ☐ Toutes les traversées étanchées avec un manchon.
- ☐ Fixations au châssis posées aux endroits autorisés, et serrées.
- ☐ Aucun percement non prévu dans une solive porteuse.
- ☐ Bois sec, valeur maximale relevée et notée.
- ☐ Plancher pesé, et masse reportée dans THS-03A.
- ☐ Photos prises à la verticale, avec un mètre visible dans le cadre.

Plancher terminé le, par

Observations



Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.