



Équerrage et aplomb

Contrôle avant de monter la toiture

Ne montez pas la toiture si l'ossature n'est pas d'aplomb. La toiture ne redresse pas un bâtiment tordu, elle le fige.

Géométrie d'ensemble

Mesure	Valeur (mm)
Longueur, mur gauche	
Longueur, mur droit	
Largeur avant, en bas	
Largeur avant, en haut	
Largeur arrière, en bas	
Largeur arrière, en haut	
Diagonale A	
Diagonale B	
Écart entre diagonales	

Viser zéro, accepter 3 mm, corriger au-delà de 5 mm. Un écart de 10 mm devient un problème de bardage, puis de fenêtre, puis de toiture.

Aplomb

Point	Écart mesuré (mm)	Corrigé
Angle avant gauche		
Angle avant droit		
Angle arrière gauche		
Angle arrière droit		
Milieu de la façade gauche		
Milieu de la façade droite		



Ouvertures réellement construites

Ouverture	Largeur prévue	Largeur mesurée	Hauteur prévue	Hauteur mesurée
Porte				
Fenêtre 1				
Fenêtre 2				
Fenêtre 3				
Fenêtre 4				

Contrôles avant la toiture

- ☐ Section et classe du bois conformes au plan.
- ☐ Entraxe respecté, joints de panneaux sur appui.
- ☐ Contreventement terminé sur toutes les façades.
- ☐ Liaison du contreventement jusqu'à la lisse basse et au plancher.
- ☐ Fixations à la base contrôlées et serrées.
- ☐ Aucun percement non prévu dans un montant ou un linteau.
- ☐ Niveau des lisses hautes contrôlé sur toute la longueur.
- ☐ Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.

Poids

Poids estimé de l'ossature (kg)

Poids cumulé de la maison (kg)

Marge restante avant le poids maximal (kg)

Ossature terminée le, par

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.