



Kontrolle des Dachs

Vor dem Übergang zur Fassade

Gehen Sie nicht zur Fassade über, solange die Dachränder provisorisch sind — auch nicht, um Zeit zu gewinnen.

Masse

Messung	Wert (mm)
Theoretische Gesamthöhe	
Am fertigen Haus gemessene Gesamthöhe	
Reserve unter 4 000 mm	
Grösste Breite, Vordächer und Ränder inbegriffen	
Reserve unter 2 550 mm	

Tragwerk und Eindeckung

- ☐ Ausgeführte Neigung gleich oder grösser als die Mindestneigung des Herstellers.
- ☐ Querschnitt, Achsabstand und Spannweite gemäss Plan.
- ☐ Schneelast und Standort berücksichtigt und notiert.
- ☐ Überdeckungen und Befestigungen gemäss Dokumentation.
- ☐ Keine Schraube ausserhalb der vom Profil vorgesehenen Zonen.
- ☐ Dichtscheiben angezogen, aber nicht zerquetscht.

Belüftung und Bahnen

- ☐ Luftschicht durchgehend, nicht durch Latte oder Dämmstoff verstopft.
- ☐ Lufteintritt unten offen und gegen Insekten geschützt.
- ☐ Luftaustritt oben offen und geschützt.
- ☐ Freibewitterung des Unterdachs eingehalten.



Ränder, Spenglerarbeit und Durchdringungen

- ☐ Jeder Rand wurde vor der Ausführung im Schnitt gezeichnet.
- ☐ Kein Detail beruht allein auf Dichtstoff.
- ☐ Überdeckungen in der richtigen Richtung, oben über unten.
- ☐ Alle Durchdringungen verwenden das Zubehör des Systems.
- ☐ Kaminrohr: Abstände und Höhe konform, Freigabe vorhanden.
- ☐ Rinnen und Fallrohre montiert und bemessen.
- ☐ Notentwässerung vorhanden, falls das Dach eine Wanne bildet.
- ☐ Spenglerarbeit fertig, nicht provisorisch.

Kontrolle nach einem richtigen Regen

Geprüfter Punkt	Datum	Befund
Ränder		
Anschlüsse		
Durchdringungen		
First		
Dachfenster		
Abläufe		

«Ich sehe kein Wasser laufen» ist kein Ergebnis. Eine Undichtheit folgt dem Holz, bevor sie anderswo erscheint.

Gewicht und Fotos

Gewicht des fertigen Dachs (kg)

Kumuliertes Gewicht des Hauses (kg) und verbleibende Reserve (kg)

Gemachte Fotos: nacktes Tragwerk, Befestigungen, Bahn, Ränder, Abläufe

Dach fertiggestellt am, durch

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.