



Contrôle de pose

Une fiche par menuiserie, du calage au fonctionnement

Imprimez une page par fenêtre. Rien ne se pose de mémoire, et rien ne se vérifie après l'habillage.

La menuiserie

Repère et emplacement dans la maison

Produit, référence et sens d'ouverture

Dimensions hors tout du cadre (mm)

Type de vitrage et masse annoncée (kg)

La réservation, mesurée avant la pose

Contrôle	Valeur (mm)
Largeur de réservation	
Hauteur de réservation	
Jeu gauche	
Jeu droit	
Jeu haut	
Jeu bas	
Diagonale A	
Diagonale B	
Écart entre diagonales	

Si les diagonales diffèrent nettement, corrigez l'ossature avant de poser. Une menuiserie ne remet pas un mur d'équerre.



Le cadre posé

Contrôle	Valeur	Conforme
Horizontalité de la traverse basse		
Aplomb du montant gauche		
Aplomb du montant droit		
Largeur en haut		
Largeur au milieu		
Largeur en bas		
Diagonales du cadre		

Contrôles

- ☐ Cales porteuses en place, aux emplacements prescrits.
- ☐ Cales de réglage distinctes des cales porteuses.
- ☐ Fixations conformes au type et à l'espacement du fabricant.
- ☐ Aucune vis serrée au point de déformer le profil.
- ☐ Ouvrant manoeuvré plusieurs fois, fonctionnement normal.
- ☐ Joint central isolé, sans vide et sans déformation du cadre.
- ☐ Étanchéité à l'air intérieure raccordée, continue sur les quatre côtés.
- ☐ Raccord extérieur au pare-pluie terminé, dans le bon sens.
- ☐ Bavette basse posée, avec pente et sortie d'eau.
- ☐ Photos prises, intérieur et extérieur, avant habillage.

Posée le, par

Observations

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.