



Contrôle avant fermeture

La dernière fois que vous voyez cette couche

N'installez pas les parements tant que les raccords sont accessibles et qu'un défaut connu subsiste.

La couche posée

Nature : membrane, panneau jointoyé, ou mixte

Produit et référence

Valeur Sd (m), et hygrovariable : oui / non

Rubans et colles utilisés

Les raccords, un par un

Raccord	Terminé	Contrôlé à la main	Photo	Réserve éventuelle
Plancher et murs, sur tout le périmètre				
Angles de murs				
Murs et toiture				
Faîtage				
Fenêtres				
Porte				
Traversées de THS-11C				

Une fuite de 1 mm sur le périmètre bas et haut équivaut à un trou de 20 × 20 cm ouvert en permanence.



Humidité, avant d'enfermer

Point de mesure	Valeur (%)	Date
Lisse basse		
Montant central		
Lisse haute		
Isolant		
Valeur maximale relevée		

Objectif : 18 % au maximum, idéalement 12 à 15 %. Une bonne étanchéité à l'air sur du bois humide devient un piège.

Réparations

- ☐ Toutes les déchirures repérées ont été réparées avec le produit du système.
- ☐ Aucune agrafe retirée n'a laissé un trou ouvert.
- ☐ Aucun raccord ne repose sur du ruban universel.
- ☐ Membrane ni tendue ni en grandes poches.
- ☐ Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.

Pré-test effectué le, et méthode

Blower door prévu le, et par qui

Contrôlé par, et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.