



Vorbereitung der Blower-Door

Was vor der Messung zu schliessen, zu öffnen und zu prüfen ist

Der beste Zeitpunkt für die erste Messung: Dichtheit fertig, Bekleidung noch nicht montiert. Ein jetzt gefundenes Leck ist in zehn Minuten geflickt.

Vor dem Eintreffen der Messperson

- ☐ Alle Fenster und Aussentüren geschlossen, nicht abgeschlossen, falls nachgestellt werden muss.
- ☐ Revisionsöffnungen normal geschlossen.
- ☐ Siphons mit Wasser gefüllt oder Abläufe gemäss Methode verschlossen.
- ☐ Lufteintritte und -austritte gemäss Methode verschlossen.
- ☐ Kaminrohr gemäss Methode behandelt.
- ☐ Keine Innenbekleidung vor den Anschlüssen montiert.
- ☐ Baustelle aufgeräumt: die Bahn muss überall sichtbar sein.
- ☐ Leiter oder Tritt verfügbar für die hohen Anschlüsse.

Die Messung

Messperson und Datum

Angenommenes Innenvolumen (m³)

Erzieltes Resultat und Einheit

Angestrebtes Ziel, und woher es kommt



Die gefundenen Leckagen

Nr.	Lage	Wahrscheinliche Ursache	Reparatur	Erledigt am
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Die vorrangig zu prüfenden Stellen

Während des Unterdrucks Hand und Nebel in dieser Reihenfolge einsetzen.

- ☐ Anschluss Boden und Wände, umlaufend.
- ☐ Wandecken, von unten nach oben.
- ☐ Anschluss Wände und Dach.
- ☐ Umlauf jedes Fensters und der Tür.
- ☐ Jede in THS-11C gelistete Durchdringung.
- ☐ Dosen, die in der Ebene der Schicht sitzen.
- ☐ Revisionsöffnungen.

Keine Kerze und keine offene Flamme in der Nähe von Bahnen und Baumaterialien.

Zweite Messung geplant am, nach den Reparaturen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.