



Ablaufplan des Innenausbaus

Die Abdichtung des Bades kommt vor dem Belag, immer

Eine sinnvolle Reihenfolge erspart Wiederholungen. Tragen Sie die Daten ein, vor allem aber die letzte Spalte: sie sagt, was vor dem nächsten Los freigegeben sein muss.

Vor der ersten Bekleidung

- ☐ Dach, Unterspannbahn, Fassade und Fenster fertig.
- ☐ Dämmung, Dampfbremse und Luftdichtheit fertig.
- ☐ Elektrovorbereitung vom Betrieb kontrolliert.
- ☐ Sanitärzubereitung vom Installateur kontrolliert.
- ☐ Fotos der Leitungen gemacht, mit sichtbarem Massband.
- ☐ Verstärkungen gesetzt und erfasst, Blatt THS-14B ausgefüllt.
- ☐ Gewichtsbudget vor den Bestellungen ausgefüllt, Blatt THS-14E.

Die elf Schritte

Los	Nr.	Geplantes Datum	Erledigt	Vor dem nächsten freizugeben
Kontrolle und Fotos der Leitungen	1			
Decke	2			
Wandbekleidungen	3			
Innenwände und Türen	4			
Abdichtung des Bades	5			
Beläge im Bad	6			
Böden	7			
Küche	8			
Sanitärapparate	9			
Möbel	10			
Kontrolle und Wiegung	11			

Schritt 5 verschiebt sich nicht: die Abdichtung des Bades erfolgt vor jedem dekorativen Belag, ohne Ausnahme.



Zu prüfende Abhängigkeiten

— Darf der Boden unter festen Möbeln verlegt werden, oder endet er am Rand?

— Welche Leitungen müssen für eine kommende Kontrolle sichtbar bleiben?

— Welche Ausstattung wartet auf einen Termin mit einer Fachperson, und mit welcher?

Beteiligte

Beteiligter	Betroffenes Los	Vereinbartes Datum	Bestätigt
Elektriker			
Sanitärinstallateur			
Plattenleger oder Abdichter			
Küchenbauer			

Lieferungen

Material oder Gerät	Bestellt am	Lieferung	Akklimatisiert
Bekleidungen			
Boden			
Bad			
Küche			
Geräte			

Ein in einem kalten, feuchten Raum gelagertes Täfer wird nicht am Liefertag montiert: halten Sie die Akklimationszeit des Herstellers ein.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.