



Poids et gabarit final

2,2 % d'erreur effacent toute votre marge

Version papier. La version tableur compare chaque relevé à sa limite et passe au rouge dès qu'une marge devient négative. Ne conservez pas seulement votre tableur de chantier : pesez la réalité.

Pourquoi la pesée n'est pas facultative

Une maison de 6 m finie sobrement est calculée à 2 720 kg, soit 60 kg de marge sur une remorque de 3,5 t. Or 60 kg sur 2 720, c'est 2,2 % : la visserie, trois appareils plus lourds que leur fiche et deux couches de peinture suffisent.

Pesée finale

Mesure	Relevé (kg)	Limite (kg)	Marge (kg)
Poids total			
Essieu ou groupe avant			
Essieu ou groupe arrière			
Charge au timon			

Où lire les limites

Poids total garanti de la remorque (kg)

Capacité par essieu ou par groupe (kg)

Charge maximale des pneus montés (kg)

Charge maximale de l'attelage et du véhicule tracteur (kg)

Lieu et date de la pesée, et type de matériel utilisé

Reprenez les valeurs de la fiche THS-03B : c'est la remorque qui fixe les limites, pas le projet.



Gabarit de la maison terminée

Mesurez au point le plus saillant : bardage, rives, gouttière, poignée, équipement extérieur. Pas les cotes du plan.

Mesure	Relevé (mm)	Limite (mm)	Marge (mm)
Largeur maximale		2 550	
Hauteur maximale		4 000	
Longueur totale			

Si vous avez visé 2,50 m, il vous reste 50 mm au total, soit 25 mm par côté : l'épaisseur d'un habillage d'angle, ou une patte de gouttière. Au-delà des limites, une autorisation spéciale est requise.

Écart avec le calcul de chantier

Poste	Calculé (kg)	Pesé (kg)	Écart
Total de la maison			

Décision

- ☐ Les relevés tiennent dans toutes les limites : la maison peut circuler.
- ☐ Une marge est négative : allègement ou remorque supérieure à examiner.
- ☐ Le gabarit dépasse : demande d'autorisation spéciale à examiner.
- ☐ Répartition à revoir : charge au timon hors de la plage admise.

Ce qui reste à arbitrer

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.