



Contrôle avant bardage

À signer avant que le revêtement ne cache tout

Le test qui résume le chapitre : si vous ne pouvez pas suivre le trajet d'une goutte d'eau du haut de la façade jusqu'à sa sortie en pied, ne posez pas le bardage.

Le produit et son délai

Pare-pluie ou panneau utilisé, et référence

Usage façade confirmé, et compatibilité bardage ajouré

Date de pose et date limite de recouvrement

Contrôles

- ☐ Recouvrements conformes à la prescription du fabricant.
- ☐ Raccord bas terminé, avec sortie d'eau.
- ☐ Raccord avec la toiture terminé.
- ☐ Angles contrôlés, membrane continue.
- ☐ Épaisseur de lame d'air conforme au système.
- ☐ Entrée basse continue sur les quatre façades.
- ☐ Sortie haute continue sur les quatre façades.
- ☐ Grilles anti-insectes posées, sans obturer.
- ☐ Lattage simple ou double conforme au type de bardage.
- ☐ Fenêtres préparées, bavettes prévues.
- ☐ Toutes les traversées de THS-07D sont repérées et traitées.
- ☐ Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.



Le trajet de la goutte d'eau

Décrivez-le par écrit, façade par façade. Une case qu'on ne sait pas remplir est un détail qui n'existe pas.

Façade	Elle arrive sur	Elle est renvoyée par	Elle sort en
Avant			
Arrière			
Gauche			
Droite			

Largeur finale, vérifiée

Mesure	Valeur (mm)
Largeur mesurée au point le plus large, lattage compris	
Épaisseur du bardage à venir, par côté	
Largeur finie prévisible	
Marge sous 2 550 mm	

Contrôlé par, et date

Réserves levées avant le bardage

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.