



Préparation au blower door

Ce qu'il faut fermer, ouvrir et inspecter avant le test

Le meilleur moment pour le premier test : étanchéité terminée, parements pas encore posés. Une fuite trouvée maintenant se répare en dix minutes.

Avant l'arrivée de l'opérateur

- ☐ Toutes les fenêtres et portes extérieures fermées, non verrouillées à clef si un réglage est nécessaire.
- ☐ Trappes et accès techniques fermés normalement.
- ☐ Siphons remplis d'eau, ou évacuations obturées selon la méthode retenue.
- ☐ Entrées et sorties de ventilation obturées selon la méthode retenue.
- ☐ Conduit de poêle traité selon la méthode retenue.
- ☐ Aucune finition intérieure posée devant les raccords.
- ☐ Chantier rangé : la membrane doit être visible partout.
- ☐ Échelle ou marchepied disponible pour atteindre les raccords hauts.

Le test

Opérateur, et date du test

Volume intérieur retenu (m³)

Résultat obtenu, et unité

Objectif visé, et d'où il vient



Les fuites trouvées

N°	Emplacement	Cause probable	Réparation	Refait le
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Les endroits à inspecter en priorité

Pendant la mise en dépression, passez la main et le fumigène dans cet ordre.

- ☐ Jonction plancher et murs, sur tout le périmètre.
- ☐ Angles de murs, du bas vers le haut.
- ☐ Jonction murs et toiture.
- ☐ Pourtour de chaque fenêtre, et de la porte.
- ☐ Chaque traversée listée dans THS-11C.
- ☐ Boîtiers électriques placés dans le plan de la couche.
- ☐ Trappes et accès techniques.

Pas de bougie ni de flamme nue autour des membranes et des matériaux de chantier.

Second test prévu le, après réparations

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.