



Fiche salle d'eau

Le carrelage n'est pas votre étanchéité

Trois mètres carrés qui contiennent l'eau, l'humidité, l'électricité, la ventilation et des matériaux sensibles. Cette fiche se remplit avant le revêtement, pas après.

Le choix, et son poids

Un système de carrelage complet pèse environ 39,6 kg/m² : grès 9 mm 21,6 + colle 6,0 + support rigide 12,0. Sur 3 m², c'est 119 kg contre 24 kg pour un vinyle.

- ☐ Receveur : pente, collecte et raccord de bonde simplifiés.
- ☐ Douche entièrement carrelée : plus de liberté, plus de risque.
- ☐ Le poids retenu est reporté dans le budget THS-14E.

Le support, avant tout

- ☐ Planeité contrôlée à la règle.
- ☐ Rigidité suffisante pour le revêtement choisi.
- ☐ Humidité du support vérifiée.
- ☐ Pente réalisée dans le support, pas dans la colle.
- ☐ Pente contrôlée au niveau, et compatible avec le format des dalles.

L'étanchéité

Système d'étanchéité retenu, et fournisseur

Zones traitées, et hauteur sur les parois

Prescription du système obtenue : oui / non

- ☐ Angles traités avec le détail prévu par le système.
- ☐ Jonctions sol-mur traitées.
- ☐ Raccord avec le receveur traité.
- ☐ Raccord avec la bonde traité.
- ☐ Aucune zone laissée « à finir plus tard ».



Les traversées, une par ligne

Chacune reçoit le détail du système, jamais un cordon de silicone posé après le carrelage.

Traversée	Détail utilisé	Traité le	Photographiée
Mitigeur			
Alimentation de douche			
Sortie de douchette			
Évacuation			
Équipement mural			

Le test du silicone enlevé

— Si l'on enlève tout le silicone, l'eau atteint-elle le bois ?

Si la réponse est oui, le détail est à revoir. Le silicone est un raccord de finition, il vieillit et sera remplacé.

Accès et ventilation

- ☐ Accès au siphon : possible sans démolition.
- ☐ Accès à la bonde : possible.
- ☐ Accès aux raccords : possible.
- ☐ Extraction prévue, avec son chemin d'air.
- ☐ Commande adaptée, avec temporisation après la douche.
- ☐ Accès de nettoyage de la bouche prévu.

Une douche met environ 252 g d'eau dans l'air de 26 m3 en passant de 40 à 90 % d'humidité. Il faut renouveler près de 19 m3 d'air pour revenir à 40 % : l'extraction doit tourner après la douche, pas seulement pendant.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.